

Информация по представлению № 50 от 09.06.2018г.

1. Не проведено эксплуатационное испытание ограждений на крышах зданий и наружных лестниц 3 – го типа, с составлением соответствующих протоколов испытаний – выполнено.
2. Не обеспечено дублирование сигнала системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников учреждения – выполнено.
3. В складских помещениях нет обозначения их категорий по взрывопожарной пожарной опасности – выполнено.
4. В зданиях и помещениях недостаточное количество аварийного эвакуационного освещения на путях эвакуации и в коридорах. Часть аварийного освещения в нерабочем состоянии- не выполнено.
5. Двери эвакуационных выходов из групповой ячейки имеют запоры, препятствующие их свободному открытию изнутри без ключа. Двери открываются изнутри ключом - выполнено.
6. Помещение гладильной комнаты не разделена противопожарными преградами от других помещений детского сада – выполнено.
7. Дверь, открывающейся из групповой ячейки №3 в коридор, уменьшает ширину эвакуационного пути по коридору, менее 1,2 метра – выполнено.
8. Не проверена работоспособность внутреннего противопожарного водопровода (пожарных кранов №№1,2,3,4,5,6,7,8,9) с составлением акта – выполнено.
9. Пожарные шкаф изготовлены из горючих материалов – не выполнено.
10. Конструкция соединительных головок пожарных кранов не позволяет подсоединить к ним пожарные рукава, используемые в подразделениях пожарной охраны – выполнено.
11. На первом этаже, у западной лестничной клетки. Отсутствует дверь, отделяющая коридор от лестничной клетки, предназначенная для ограничения распространения опасных факторов пожара на путях эвакуации -не выполнено.
12. Ширина эвакуационных дверей ведущие на наружные лестницы 3-го типа с групповых ячеек №№ 6,7,8,9,10,11 составляет 0,69 м, что менее требуемого СП 1.1313.2009г. – не выполнено.
13. На первом этаже коридор не разделен противопожарной перегородкой 2-го типа на участки. Длина коридора более 60 м – не выполнено.